

Listado de parámetros compartidos

PAUSA MAULE · Habitación ciclista · NDI 2 · Anteproyecto · Versión 2

**ESTADO ACTUALIZADO 08-09-2026:** el grupo de parámetros compartidos "Pausa Maule NDI2" ya fue cargado en el archivo Revit HAB\_ARQ\_MODELO\_R01.rvt y tiene valores reales asignados en Muros, Cubiertas, Suelos, Pilares estructurales y Armazón estructural (10 parámetros: NDI2\_Fuente\_Ficha, NDI2\_Observacion y 8 campos de detalle por categoría). Esto reemplaza el estado de "propuesta documental, archivo Revit sin abrir" de la versión 1.

01 / Parámetros a revisar, completar o incorporar (sin cambios desde v1 — siguen pendientes)

| Nombre / acción      | Tipo de dato / vínculo                |                           | Disciplina                 | Categorías                                  | Motivo / estado 08-09-2026                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IsExternal           | Reutilizar definición existente Sí/No | Instancia                 | Arquitectura               | Muros (incluye muros cortina) y puertas     | Confirmado 08-09-2026: el parámetro existe en instancia de Muros y Puertas, pero sigue vacío en ambos tipos verificados (MURO_EXT_QUINCHA_12cm, MURO_CORTINA_EXT_MADERA). Pendiente de completar. |
| LoadBearing          | Reutilizar definición existente Sí/No | Instancia                 | Arquitectura / Estructuras | Pilares estructurales y armazón estructural | CAMBIO 08-09-2026: se confirmó que LoadBearing ya NO está vinculado a la categoría Muros (a diferencia de lo indicado en v1). Sigue vinculado a Pilares y Armazón, donde continúa vacío.          |
| PM_AnchoLibrePaso    | Nuevo, si falta equivalente           | Longitud (mm) · Instancia | Arquitectura               | Puertas                                     | Sin cambios: sigue siendo una propuesta, no creada en Revit. Revisión del diseño: comprueba paso libre real, no ancho nominal.                                                                    |
| PM_SentidoApertura   | Nuevo, si falta equivalente           | Texto · Instancia         | Arquitectura               | Puertas                                     | Sin cambios: propuesta pendiente de crear.                                                                                                                                                        |
| PM_ResolucionEsquina | Nuevo, si falta equivalente           | Texto · Instancia         | Arquitectura               | Montantes de muro cortina                   | Sin cambios: propuesta pendiente de crear.                                                                                                                                                        |

02 / Información que debe conservarse en el modelo — estado 08-09-2026

| Categoría                 | Información verificada 08-09-2026                                                                                                                 | Justificación                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Muros                     | Tipo renombrado a MURO_EXT_QUINCHA_12cm / MURO_CORTINA_EXT_MADERA. Material real MT_TIERRA_QUINCHA documentado vía NDI2_Muro_*                    | Coordinación 3D de encuentros con pilares y cubierta.            |
| Rejillas de muro cortina  | Modulación confirmada 2×16 (1 línea U, 15 líneas V). Sin tipo de familia.                                                                         | Revisión del diseño y coordinación de paneles y montantes.       |
| Montantes de muro cortina | Tipo renombrado a MADERA_1.25X10cm, material MT_PINO_RADIATA. Familia Rectangular Mullion (de sistema, no renombrable). Ficha Arauco incorporada. | Coordinación 3D y diseño de especialidades.                      |
| Paneles de muro cortina   | Tipo renombrado a VIDRIO, material MT_VIDRIO. Familia System Panel (de sistema, no renombrable). Ficha Vidrios Lirquén incorporada.               | Revisión del diseño y relación de los recintos con luz y vistas. |
| Puertas                   | Tipo renombrado a 100X200cm, familia PRT_INT_SIMPLE_MADERA. Material corregido de metálico (erróneo) a TBC_Madera. Ficha Moldupanel incorporada.  | Revisión del diseño e identificación de cada puerta.             |
| Pilares estructurales     | Tipo 130X130 confirmado (b=d=130mm). Ficha Hilam MLE coincide en material y línea de producto.                                                    | Coordinación 3D. Sección verificada, no solo el nombre del tipo. |

| Categoría           | Información verificada 08-09-2026                                                                                                                                                                       | Justificación                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Armazón estructural | Familia corregida de M_Glulam-Western Species (incorrecta) a VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular. No es glulam: madera dimensionada Arauco, material MT_PINO RADIATA.                            | Revisión de jerarquía estructural y coordinación 3D.                 |
| Suelos              | RADIER_INT_HA_15cm con ficha Melón confirmada. RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm sigue sin ficha entregada.                                                                                                      | Coordinar radier y muros; conservar separados soporte y terminación. |
| Cubiertas           | Tipo renombrado a CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA. Material corregido y unificado a MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM. Pendiente sin definir aún.                                                              | Coordinación con estructura de madera.                               |
| Habitaciones        | 9 habitaciones con Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos (incluye Pasillo #09, Nivel N1, 2.59 m², agregada 08-09-2026). Departamento vacío en las 9 (pendiente, sin definir por el equipo). | Análisis de programa espacial; superficie total 79.45 m².            |

Cierre en Revit: el grupo "Pausa Maule NDI2" está cargado con 10 parámetros de tipo, vinculados y con valores reales en Muros, Cubiertas, Suelos, Pilares estructurales y Armazón estructural. IsExternal existe pero sigue vacío. LoadBearing ya no aplica a Muros; sigue vacío donde aplica. Los tres campos PM\_ propuestos en la sección 01 aún no se han creado en Revit.

Alcance: se mantiene la exclusión de ventanas, muros interiores y puertas interiores (no existen en el modelo). Fuentes: Especificación Técnica de Materiales — Pausa Maule (08-09-2026); Tabla NDI Pausa Maule Versión 5 (08-09-2026).