

Listado de parámetros compartidos

PAUSA MAULE · Habitación ciclista · NDI 2 · Anteproyecto · Versión 2

ESTADO ACTUALIZADO 08-09-2026: el grupo de parámetros compartidos "Pausa Maule NDI2" ya fue cargado en el archivo Revit HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt y tiene valores reales asignados en Muros, Cubiertas, Suelos, Pilares estructurales y Armazón estructural (10 parámetros: NDI2_Fuente_Ficha, NDI2_Observacion y 8 campos de detalle por categoría). Esto reemplaza el estado de "propuesta documental, archivo Revit sin abrir" de la versión 1.

01 / Parámetros a revisar, completar o incorporar (sin cambios desde v1 — siguen pendientes)

Nombre / acción	Tipo de dato / vínculo		Disciplina	Categorías	Motivo / estado 08-09-2026
IsExternal	Reutilizar definición existente Sí/No	Instancia	Arquitectura	Muros (incluye muros cortina) y puertas	Confirmado 08-09-2026: el parámetro existe en instancia de Muros y Puertas, pero sigue vacío en ambos tipos verificados (MURO_EXT_QUINCHA_12cm, MURO_CORTINA_EXT_MADERA). Pendiente de completar.
LoadBearing	Reutilizar definición existente Sí/No	Instancia	Arquitectura / Estructuras	Pilares estructurales y armazón estructural	CAMBIO 08-09-2026: se confirmó que LoadBearing ya NO está vinculado a la categoría Muros (a diferencia de lo indicado en v1). Sigue vinculado a Pilares y Armazón, donde continúa vacío.
PM_AnchoLibrePaso	Nuevo, si falta equivalente	Longitud (mm) · Instancia	Arquitectura	Puertas	Sin cambios: sigue siendo una propuesta, no creada en Revit. Revisión del diseño: comprueba paso libre real, no ancho nominal.
PM_SentidoApertura	Nuevo, si falta equivalente	Texto · Instancia	Arquitectura	Puertas	Sin cambios: propuesta pendiente de crear.
PM_ResolucionEsquina	Nuevo, si falta equivalente	Texto · Instancia	Arquitectura	Montantes de muro cortina	Sin cambios: propuesta pendiente de crear.

02 / Información que debe conservarse en el modelo — estado 08-09-2026

Categoría	Información verificada 08-09-2026	Justificación
Muros	Tipo renombrado a MURO_EXT_QUINCHA_12cm / MURO_CORTINA_EXT_MADERA. Material real MT_TIERRA_QUINCHA documentado vía NDI2_Muro_*.	Coordinación 3D de encuentros con pilares y cubierta.
Rejillas de muro cortina	Modulación confirmada 2×16 (1 línea U, 15 líneas V). Sin tipo de familia.	Revisión del diseño y coordinación de paneles y montantes.
Montantes de muro cortina	Tipo renombrado a MADERA_1.25X10cm, material MT_PINO_RADIATA. Familia Rectangular Mullion (de sistema, no renombrable). Ficha Arauco incorporada.	Coordinación 3D y diseño de especialidades.
Paneles de muro cortina	Tipo renombrado a VIDRIO, material MT_VIDRIO. Familia System Panel (de sistema, no renombrable). Ficha Vidrios Lirquén incorporada.	Revisión del diseño y relación de los recintos con luz y vistas.
Puertas	Tipo renombrado a 100X200cm, familia PRT_INT_SIMPLE_MADERA. Material corregido de metálico (erróneo) a TBC_Madera. Ficha Moldupanel incorporada.	Revisión del diseño e identificación de cada puerta.
Pilares estructurales	Tipo 130X130 confirmado (b=d=130mm). Ficha Hilam MLE coincide en material y línea de producto.	Coordinación 3D. Sección verificada, no solo el nombre del tipo.

Categoría	Información verificada 08-09-2026	Justificación
Armazón estructural	Familia corregida de M_Glulam-Western Species (incorrecta) a VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular. No es glulam: madera dimensionada Arauco, material MT_PINO RADIATA.	Revisión de jerarquía estructural y coordinación 3D.
Suelos	RADIER_INT_HA_15cm con ficha Melón confirmada. RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm sigue sin ficha entregada.	Coordinar radier y muros; conservar separados soporte y terminación.
Cubiertas	Tipo renombrado a CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA. Material corregido y unificado a MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM. Pendiente sin definir aún.	Coordinación con estructura de madera.
Habitaciones	9 habitaciones con Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos (incluye Pasillo #09, Nivel N1, 2.59 m², agregada 08-09-2026). Departamento vacío en las 9 (pendiente, sin definir por el equipo).	Análisis de programa espacial; superficie total 79.44 m².

Cierre en Revit: el grupo "Pausa Maule NDI2" está cargado con 10 parámetros de tipo, vinculados y con valores reales en Muros, Cubiertas, Suelos, Pilares estructurales y Armazón estructural. IsExternal existe pero sigue vacío. LoadBearing ya no aplica a Muros; sigue vacío donde aplica. Los tres campos PM_ propuestos en la sección 01 aún no se han creado en Revit.

Alcance: se mantiene la exclusión de ventanas, muros interiores y puertas interiores (no existen en el modelo). Fuentes: Especificación Técnica de Materiales — Pausa Maule (08-09-2026); Tabla NDI Pausa Maule Versión 5 (08-09-2026).