

Listado de parámetros compartidos

PAUSA MAULE · Habitacióno ciclista · NDI 2 · Anteproyecto · Versión 3

ESTADO ACTUALIZADO 02-10-2026: el grupo de parámetros compartidos "Pausa Maule NDI2" está cargado en el archivo Revit HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt (10 parámetros de tipo). NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion están vinculados a Muros, Cubiertas, Suelos, Pilares estructurales, Armazón estructural y Cimentación estructural (esta última agregada el 02-10-2026, con valores ya cargados en el tipo Zapata). Los 8 campos de detalle siguen en su categoría original.

01 / Parámetros a revisar, completar o incorporar — estado 02-10-2026

Nombre / acción	Tipo de dato / vínculo		Disciplina	Categorías	Motivo / estado 02-10-2026
IsExternal	Reutilizar definición existente Si/No	Instancia	Arquitectura	Muros (incluye muros cortina) y puertas	Medido el 02-10-2026: el parámetro existe en instancia de Muros y Puertas y sigue vacío en los 17 muros y las 2 puertas. Pendiente de completar.
LoadBearing	Reutilizar definición existente Si/No	Tipo (entero)	Arquitectura / Estructuras	Pilares, armazón y cimentación	Medido el 02-10-2026: vive a nivel de tipo, no de instancia. Vale 0 en Pilares (130X130) y Armazón (2X8_PRINCIPAL) y 1 en la Zapata: inconsistencia a resolver antes de usarlo como criterio. No está vinculado a Muros.
PM_AnchoLibrePaso	Nuevo, si falta equivalente	Longitud (mm) · Instancia	Arquitectura	Puertas	Sin cambios: propuesta, no creada en Revit. Revisión del diseño: comprueba paso libre real, no ancho nominal.
PM_SentidoApertura	Nuevo, si falta equivalente	Texto · Instancia	Arquitectura	Puertas	Sin cambios: propuesta pendiente de crear.
PM_ResolucionEsquina	Nuevo, si falta equivalente	Texto · Instancia	Arquitectura	Montantes de muro cortina	Sin cambios: propuesta pendiente de crear.
Campos NDI2 de detalle para Cimentación	Nuevo, solo si se requiere	Texto · Tipo	Estructuras	Cimentación estructural	Hoy la zapata solo usa NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion. Dimensión, resistencia y emplantillado quedarían como campos propios únicamente si el expediente los exige.

02 / Información que debe conservarse en el modelo — estado 02-10-2026

Categoría	Información verificada 02-10-2026	Justificación
Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) y MURO_CORTINA_EXT_MADERA (×6). Material real MT_TIERRA_QUINCHA documentado vía NDI2_Muro_*	Coordinación 3D de encuentros con pilares y cubierta.
Rejillas de muro cortina	Modulación confirmada 2×16 (1 línea U, 15 líneas V). Sin tipo de familia.	Revisión del diseño y coordinación de paneles y montantes.
Montantes de muro cortina	MADERA_1.25X10cm (×396), material MT_PINO RADIATA. Familia Rectangular Mullion (de sistema, no renombrable). Ficha Arauco incorporada.	Coordinación 3D y diseño de especialidades.
Paneles de muro cortina	Tipo Empty (×192), familia Empty System Panel (de sistema, no renombrable). Sin material: celosía intencional, espacio libre entre montantes.	Revisión del diseño: relación de los recintos con luz, vista y ventilación.
Puertas	Tipo 80X210 (×2), familia PRT_INT_SIMPLE_MADERA. Materiales TBC_Madera, TBC_Generico y M_Aluminio Grafito. Ficha Moldupanel incorporada.	Revisión del diseño e identificación de cada puerta.

Categoría	Información verificada 02-10-2026	Justificación
Pilares estructurales	Tipo 130X130 (×16, b=d=130 mm), familia PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Material MT_PINO RADIATA (unificado el 30-09-2026); ficha Hilam MLE como referencia de producto glulam.	Coordinación 3D. Sección verificada, no solo el nombre del tipo.
Armazón estructural	2X8_PRINCIPAL (×8) y 2X4_SECUNDARIA (×16), familia VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular. Madera dimensionada Arauco, material MT_PINO RADIATA.	Revisión de jerarquía estructural y coordinación 3D.
Cimentación estructural	Nueva categoría (30-09-2026): ZAPATA_Hormigon Armado_Aislada (×16, 60×60×50 cm), familia Zapata, material MT_HORMIGON ARMADO. NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados y con valores (02-10-2026).	Coordinación 3D: una zapata bajo cada pilar. Cálculo geotécnico pendiente.
Suelos	RADIER_INT_HA_15cm con ficha Melón confirmada. RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm sigue sin ficha entregada.	Coordinar radier y muros; conservar separados soporte y terminación.
Cubiertas	CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA. Material MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM. Pendiente sin definir aún.	Coordinación con estructura de madera.
Habitaciones	9 habitaciones con Nombre, Número, Nivel (todas NPT), Área y Perímetro completos (incluye Pasillo #09). Departamento completo en 8 de 9 (pendiente solo en Pasillo). Superficie total 79.45 m².	Análisis de programa espacial.

Cierre en Revit: el grupo "Pausa Maule NDI2" está cargado con 10 parámetros de tipo; los dos generales cubren 6 categorías (incluida Cimentación estructural) y los 8 de detalle siguen en Muros, Cubiertas y Suelos. IsExternal existe pero sigue vacío; LoadBearing es de tipo y presenta la inconsistencia indicada arriba. Los tres campos PM_ propuestos aún no se han creado en Revit.

Alcance: se mantiene la exclusión de ventanas y muros interiores (no existen en el modelo). Fuentes: Especificación Técnica de Materiales — Pausa Maule (02-10-2026); Tabla NDI Pausa Maule Versión 7 (02-10-2026).