REPORTE DE CUMPLIMIENTO · MODELO CONTRA LA MATRIZ DEL BEP

Pausa Maule · Habitáculo ciclista · NDI 2 · HAB_ARQ_MODELO_R01

Categoría	Verificaciones	Cumple	No cumple	Cumplimiento
Muros	6	6	0	100%
Montantes de muro cortina	3	3	0	100%
Paneles de muro cortina	1	4	-3	400%
Puertas	8	8	0	100%
Ventanas	5	5	0	100%
Pilares estructurales	4	4	0	100%
Armazón estructural	9	9	0	100%
Cimentación estructural	5	5	0	100%
Suelos	5	5	0	100%
Cubiertas	5	5	0	100%
Habitaciones	10	10	0	100%
Aparatos sanitarios	7	7	0	100%
Mobiliario	5	5	0	100%
Emplazamiento	5	5	0	100%
Modelo	1	4	-3	400%
TOTAL	**79**	**79**	**0**	**100%**

VERIFICACIÓN CONTRA LA MATRIZ DE INFORMACIÓN DEL BEP

Pausa Maule · Habitáculo ciclista · NDI 2 · HAB_ARQ_MODELO_R01

Categoría	Requisito de la matriz	Resultado	Detalle
Muros	Cantidad modelada = 17	Cumple	modelo: 17
Muros	Tipo con keynote: MURO_EXT_QUINCHA_12cm	Cumple	06.01.01
Muros	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: MURO_EXT_QUINCHA_12cm	Cumple	completo
Muros	Tipo con keynote: M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N)	Cumple	06.02.01
Muros	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N)	Cumple	completo
Montantes de muro cortina	Cantidad modelada = 396	Cumple	modelo: 396
Montantes de muro cortina	Tipo con keynote: 19x90mm_PINO RADIATA	Cumple	06.02.01
Paneles de muro cortina	Cantidad modelada = 192	Cumple	modelo: 192
Puertas	Cantidad modelada = 2	Cumple	modelo: 2
Puertas	Tipo con keynote: 80x210cm	Cumple	08.01.01
Ventanas	Cantidad modelada = 2	Cumple	modelo: 2
Ventanas	Tipo con keynote: 40x120cm PROYECTANTE	Cumple	08.02.01
Ventanas	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 40x120cm PROYECTANTE	Cumple	completo
Pilares estructurales	Cantidad modelada = 16	Cumple	modelo: 16
Pilares estructurales	Tipo con keynote: 130X130	Cumple	05.01.01
Pilares estructurales	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 130X130	Cumple	completo
Armazón estructural	Cantidad modelada = 32	Cumple	modelo: 32
Armazón estructural	Tipo con keynote: 2"X8" Cepillada	Cumple	05.01.02
Armazón estructural	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 2"X8" Cepillada	Cumple	completo
Armazón estructural	Tipo con keynote: 2"X4" Cepillada	Cumple	05.01.03
Armazón estructural	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 2"X4" Cepillada	Cumple	completo
Cimentación estructural	Cantidad modelada = 16	Cumple	modelo: 16
Cimentación estructural	Tipo con keynote: FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm	Cumple	03.01.01
Cimentación estructural	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm	Cumple	completo
Suelos	Cantidad modelada = 2	Cumple	modelo: 2
Suelos	Tipo con keynote: RADIER_INT_HA_15cm	Cumple	04.01.01
Suelos	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: RADIER_INT_HA_15cm	Cumple	completo
Suelos	Tipo con keynote: PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm	Cumple	04.02.01
Suelos	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm	Cumple	completo
Cubiertas	Cantidad modelada = 4	Cumple	modelo: 4
Cubiertas	Tipo con keynote: CUBIERTA_ZINC ONDULADO_CN-1020_0.50mm	Cumple	07.01.01
Cubiertas	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: CUBIERTA_ZINC ONDULADO_CN-1020_0.50mm	Cumple	completo
Habitaciones	Cantidad modelada = 9	Cumple	modelo: 9
Aparatos sanitarios	Cantidad modelada = 7	Cumple	modelo: 7
Aparatos sanitarios	Tipo con keynote: BAG-40_32x32x112cm	Cumple	10.01.04
Aparatos sanitarios	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: BAG-40_32x32x112cm	Cumple	completo
Aparatos sanitarios	Tipo con keynote: 41x69cm	Cumple	10.01.01
Aparatos sanitarios	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 41x69cm	Cumple	completo
Aparatos sanitarios	Tipo con keynote: 53x41cm	Cumple	10.01.02
Aparatos sanitarios	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 53x41cm	Cumple	completo
Mobiliario	Cantidad modelada = 3	Cumple	modelo: 3
Mobiliario	Tipo con keynote: 104x64cm	Cumple	10.01.03

Mobiliario	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 104x64cm	Cumple	completo
Mobiliario	Tipo con keynote: 80x60cm	Cumple	10.01.03
Mobiliario	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: 80x60cm	Cumple	completo
Emplazamiento	Cantidad modelada = 10	Cumple	modelo: 10
Emplazamiento	Tipo con keynote: INSITU_250x40x45cm	Cumple	11.01.01
Emplazamiento	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: INSITU_250x40x45cm	Cumple	completo
Emplazamiento	Tipo con keynote: TB170_1 bicicleta	Cumple	11.01.02
Emplazamiento	Tipo con NDI2_Fuente_Ficha: TB170_1 bicicleta	Cumple	completo
Pilares estructurales	LoadBearing (tipo) = 1: 130X130	Cumple	1
Armazón estructural	LoadBearing (tipo) = 1: 2"X8" Cepillada	Cumple	1
Armazón estructural	LoadBearing (tipo) = 1: 2"X4" Cepillada	Cumple	1
Cimentación estructural	LoadBearing (tipo) = 1: FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm	Cumple	1
Muros	IsExternal = Sí en los 17 muros	Cumple	Sí en 17 de 17
Cubiertas	IsExternal = Sí	Cumple	Sí en 4 de 4
Puertas	Marca asignada (id 595433)	Cumple	marca=6
Puertas	PM_SentidoApertura completo (id 595433)	Cumple	valor: Interior
Puertas	PM_AnchoLibrePaso completo (id 595433)	Cumple	valor: 0,75 m
Puertas	Marca asignada (id 595720)	Cumple	marca=9
Puertas	PM_SentidoApertura completo (id 595720)	Cumple	valor: Interior
Puertas	PM_AnchoLibrePaso completo (id 595720)	Cumple	valor: 0,75 m
Ventanas	Marca asignada (id 708620)	Cumple	marca=13
Ventanas	Marca asignada (id 708806)	Cumple	marca=14
Montantes de muro cortina	PM_ResolucionEsquina completo en los 396	Cumple	valor en los 396 montantes: Borde y rejilla horizontal continua
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 01)	Cumple	completo
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 02)	Cumple	completo
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 03)	Cumple	completo
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 04)	Cumple	completo
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 05)	Cumple	completo
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 06)	Cumple	completo
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 07)	Cumple	completo
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 08)	Cumple	completo
Habitaciones	Nombre, número, nivel, área, perímetro y departamento (hab. 09)	Cumple	completo
Cubiertas	Cubierta de 4 faldones	Cumple	faldones=4
Cimentación estructural	Nivel NOG_FUNDACIONES en las 16 fundaciones	Cumple	en nivel: 16
Armazón estructural	Material estructural MT_ de 2"X8" Cepillada	Cumple	MT_PINO RADIATA_VIGA 2X8
Armazón estructural	Material estructural MT_ de 2"X4" Cepillada	Cumple	MT_PINO RADIATA_ELEMENTO 2X4
Modelo	0 avisos de Revit	Cumple	avisos: 0