ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO PAUSA MAULE

Habitáculo modular de descanso para ciclistas

Proyecto	Pausa Maule
Ubicación	Corredor vitivinícola Región del Maule Referencia comuna de Talca
Coordenadas de referencia	-35,44896 -71,79322
Responsable BIM y elaboración	Matías Álvarez C.
Etapa	Anteproyecto NDI 2

ÍNDICE

Capítulos y páginas de las Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

Código	Capítulo	Página
00	Generalidades	2
01	Obras preliminares	3
02	Movimiento de tierras	4
03	Fundaciones	5
04	Radieres y pavimentos	6
05	Estructura de madera	7
06	Muros y cerramientos	8
07	Cubiertas y hojalaterías	10
08	Puertas y carpinterías	11
09	Terminaciones	12
10	Artefactos sanitarios	13
11	Mobiliario y equipamiento	14
12	Paisajismo y exteriores	15
13	Impermeabilizaciones y sellos	16
14	Instalaciones	17
ANEXO	Tabla maestra de Keynotes vigentes	18

00 GENERALIDADES

00.01.01 OBJETO Y ALCANCE

Descripción Estas Especificaciones Técnicas establecen los materiales, componentes y criterios de ejecución del proyecto Pausa Maule. Forman parte de los antecedentes de arquitectura y se complementan con los planos, detalles constructivos, modelo BIM y proyectos de especialidades.

Control Las dimensiones escritas en los antecedentes del proyecto prevalecen sobre mediciones a escala. Toda partida se ejecutará con productos compatibles entre sí y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

00.01.02 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción Pausa Maule es un habitáculo modular de descanso para ciclistas emplazado en el corredor vitivinícola de la Región del Maule. El conjunto incorpora estructura de madera, muros de quincha liviana húmeda, cubierta metálica, fundaciones aisladas, radier, artefactos sanitarios, mobiliario y equipamiento para bicicletas.

00.02.01 SISTEMA DE CÓDIGOS

Descripción Cada código identifica una partida de estas EETT y funciona como Keynote de Revit. La estructura corresponde a capítulo, subcapítulo y partida. El significado asignado a cada código es único dentro del proyecto.

Control Las etiquetas, tablas y referencias del modelo BIM utilizarán el mismo código y la misma descripción de la Tabla Maestra de Keynotes Vigentes.

00.03.01 MARCO NORMATIVO

Descripción Las obras se ejecutarán conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el RIDAA, la reglamentación de la SEC y las Normas Chilenas aplicables a hormigón, madera, instalaciones y acondicionamiento térmico.

Control Los proyectos estructural, sanitario y eléctrico serán desarrollados y suscritos por profesionales competentes según la especialidad.

00.03.02 CRITERIOS TÉRMICOS

Descripción Para la referencia territorial de Talca se considera Zona Térmica D. Los valores máximos de transmitancia U y mínimos de resistencia térmica Rt son los siguientes: techo U 0,38 W/m²K y Rt 2,63 m²K/W; muro U 0,80 W/m²K y Rt 1,25 m²K/W; piso U 0,60 W/m²K y Rt 1,67 m²K/W; puertas U 1,70 W/m²K y Rt 0,59 m²K/W.

Control La solución completa de cada elemento deberá acreditar el cumplimiento térmico exigible al emplazamiento.

Referencia técnica NCh1079 y artículo 4.1.10 de la OGUC, según antecedentes técnicos del proyecto.

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01 INSTALACIÓN DE FAENAS

Descripción Se considera cierre provisorio de 2,00 m de altura, bodega cerrada, zona de acopio, baño químico, señalización, extintor y conexiones provisorias de agua y electricidad. Su ubicación no interferirá con las obras permanentes.

01.02.01 TRAZADO Y NIVELES

Descripción El replanteo se ejecutará mediante nivel láser, nivel óptico o estación total, referido a un punto de referencia permanente. Se admitirá una tolerancia máxima de ±5 mm en planta y ±3 mm en nivel. La recepción comprenderá el control de ejes, diagonales y cotas principales.

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 EXCAVACIONES

Descripción Las excavaciones se ejecutarán a las profundidades indicadas en los planos de fundaciones, con fondo horizontal sobre suelo natural no removido. Cuando no se utilice entibación se considerarán taludes provisionales 1:1. Los excedentes se retirarán a un lugar autorizado y el sello se entregará limpio, seco y sin material suelto.

02.02.01 RELLENOS Y COMPACTACIÓN

Descripción Se utilizará material granular seleccionado, libre de materia orgánica, colocado en capas máximas de 20 cm, con humedad próxima a la óptima y compactación mínima equivalente al 95 % del Proctor Modificado.

03 FUNDACIONES

03.01.01 ZAPATA AISLADA DE HORMIGÓN ARMADO

Descripción El proyecto considera 16 zapatas aisladas, una bajo cada pilar estructural. La geometría nominal de cada zapata es 60 x 60 cm en planta y 50 cm de altura. El nivel de referencia es NOG FUNDACIONES, aproximadamente -0,20 m respecto de NTN y -0,35 m respecto de N1.

Materiales y componentes Hormigón Melón con fibra o técnicamente equivalente, resistencia H25 de 25 MPa a los 28 días, tamaño máximo de árido de 20 mm, asentamiento de cono de 10 cm y nivel de confianza de 90 %. Se incorporará microfibra de polipropileno para control de retracción, con dosificación referencial de 600 g/m³. Armadura de acero A630-420H; para el desarrollo del proyecto se considera malla inferior de barras Ø12 mm cada 20 cm en ambas direcciones, con recubrimiento mínimo de 5 cm. Emplantillado de hormigón H5, de 5 cm de espesor mínimo.

Ejecución La fundación se ejecutará sobre sello apto, limpio y nivelado. Se adopta una capacidad admisible del terreno de 150 kPa y una profundidad mínima de desplante de 80 cm respecto del terreno terminado. La geometría y disposición de las armaduras serán las indicadas en los planos estructurales.

Control Control de posición, cotas, dimensiones, recubrimientos, resistencia y correspondencia con el eje de cada pilar.

Referencia técnica Familia FUNDACIÓN AISLADA HA 60x60x50cm y ficha Hormigón con Fibra de Melón, octubre de 2022.

04 RADIERES Y PAVIMENTOS

04.01.01 RADIER INTERIOR DE HORMIGÓN ARMADO 15 CM

Descripción Radier interior de 15 cm de espesor, ejecutado con hormigón reforzado con fibras.

Materiales y componentes Hormigón Melón con microfibra de polipropileno o técnicamente equivalente, resistencia H25 de 25 MPa a los 28 días, tamaño máximo de árido de 20 mm, asentamiento de cono de 10 cm y nivel de confianza de 90 %.

Ejecución Se ejecutará sobre base granular compactada de 15 cm y barrera de polietileno de 0,20 mm. El radier tendrá 15 cm de espesor, juntas de retracción aserradas en paños máximos de 4 x 4 m, juntas perimetrales, terminación de bordes y curado inmediato durante un mínimo de siete días.

Control Control de espesor, nivel, planicidad, juntas y resistencia del hormigón.

Referencia técnica Ficha Hormigón con Fibra de Melón, octubre de 2022.

04.02.01 TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE HORMIGÓN PULIDO

Descripción Terminación superficial de 2 cm de espesor asociada al radier interior, con superficie dura y pulida de alta resistencia a la abrasión.

Materiales y componentes Endurecedor superficial monocomponente a base de cemento y áridos de cuarzo, Sikafloor 3 QuartzTop o técnicamente equivalente.

Ejecución Se aplicará Sikafloor-3 QuartzTop color gris o técnicamente equivalente sobre el hormigón fresco, con un consumo total de 5 kg/m² sobre una capa de terminación de 2 cm de espesor. La terminación se realizará mediante allanado mecánico, curado con Sikafloor ProSeal o equivalente y sellado de juntas con Sikaflex o equivalente. Las juntas coincidirán con las del radier.

Control Continuidad, uniformidad, planicidad, acabado superficial y ausencia de desprendimientos.

Referencia técnica Ficha técnica Sikafloor 3 QuartzTop de Sika Chile.

05 ESTRUCTURA DE MADERA

05.01.01 PILAR ESTRUCTURAL DE MADERA LAMINADA

Descripción Pilar estructural de Pino Radiata laminado encolado, sección nominal 130 x 130 mm.

Materiales y componentes Pilar Hilam de Pino Radiata laminado, sección estándar de 130 x 130 mm, clase estructural MLE 20c, fabricado con madera C16 y adhesivo PUR, conforme a NCh2148 y NCh2165. Se suministrará trozado a la longitud requerida desde pieza estándar. Los herrajes serán de acero galvanizado de 5 mm de espesor mínimo, con pernos M12 y base metálica que impida el contacto directo entre madera y hormigón. La protección superficial será mediante impregnante pigmentado para exterior.

Ejecución Montaje aplomado sobre la conexión de fundación definida por cálculo. Se evitará el contacto directo de la madera con el hormigón.

Control Sección, humedad, integridad de laminaciones, plomo, posición y apriete de conectores.

Referencia técnica Ficha técnica de vigas dimensionadas estándar Hilam MLE.

05.01.02 VIGA ESTRUCTURAL CEPILLADA DE PINO RADIATA 2 X 8

Descripción Viga estructural cepillada de Pino Radiata, escuadría nominal 2 x 8 pulgadas y dimensión real 41 x 185 mm.

Materiales y componentes Arauco Premium MSD de Pino Radiata o técnicamente equivalente, cepillada en sus cuatro caras, dimensión real 41 x 185 mm, grado estructural G2 o superior y seca en cámara hasta aproximadamente 12 % de humedad. Largo comercial de 4,00 o 4,88 m. Para aplicaciones exteriores se aplicará impregnante pigmentado.

Ejecución Las vigas tendrán un apoyo mínimo de 75 mm. Las uniones se ejecutarán con tornillos estructurales o pernos galvanizados; los empalmes se ubicarán sobre apoyos y las fijaciones seguirán la disposición indicada en los planos estructurales.

Control Sección, alabeo, humedad, calidad visual, alineación y conexiones.

Referencia técnica Ficha Técnica Arauco Premium MSD para madera dimensionada sin cepillar.

05.01.03 ELEMENTO DE PINO RADIATA 2 X 4

Descripción Elemento de armazón de Pino Radiata cepillado, sección real 41 x 90 mm.

Materiales y componentes Pino Radiata cepillado, dimensión real 41 x 90 mm, humedad máxima de 15 % y protección superficial con impregnante pigmentado. Se utilizará como elemento secundario no resistente. Toda pieza que cumpla función estructural deberá ser madera clasificada G2 y timbrada.

Ejecución Los elementos se dispondrán con modulación máxima de 40 cm entre ejes, soleras continuas, encuentros trabados y fijaciones mediante tornillos estructurales galvanizados.

Control Sección, alabeo, humedad, calidad visual, alineación y conexiones.

Referencia técnica Ficha Arauco Cepillado de Pino Radiata.

05.02.01 ESTRUCTURA SECUNDARIA DE MURO

Descripción Entramado de Pino Radiata aserrado impregnado con microcobre, sección real 45 x 94 mm. Los pies derechos se disponen a 60 cm a eje y los travesaños o cadenetas a una separación máxima de 65 cm a eje.

Materiales y componentes Pino Radiata impregnado con microcobre, escuadría comercial 2 x 4 pulgadas.

Ejecución El entramado se montará aplomado, arriostrado y compatible con el relleno y los revoques de quincha.

Control Escuadría, tratamiento, separación entre elementos, plomo y fijaciones.

Referencia técnica Manual Construcción con Quincha Liviana y ficha Arauco MSD Construcción.

06 MUROS Y CERRAMIENTOS

06.01.01 MURO EXTERIOR DE QUINCHA LIVIANA HÚMEDA

Descripción Muro exterior de espesor nominal 12 cm compuesto por entramado de madera, relleno de paja con barbotina, malla electrosoldada y revoques de tierra por ambas caras.

Materiales y componentes Entramado de Pino Radiata impregnado; paja de trigo y tierra arcillosa; malla electrosoldada con protección anticorrosiva; revoque grueso y revoque fino.

Ejecución La solución se ejecutará como un sistema continuo, respetando la secuencia y tiempos de secado indicados por el manual técnico de quincha liviana húmeda.

Control Continuidad del relleno, sujeción de mallas, espesor de revoques, secado, adherencia y ausencia de fisuras abiertas.

Referencia técnica Manual Construcción con Quincha Liviana, sistema de Quincha Liviana Húmeda.

06.01.02 REVOQUE GRUESO DE TIERRA

Descripción Revoque grueso aplicado por ambas caras del muro, con espesor de 2,5 cm por cara.

Materiales y componentes Tierra arcillosa y paja de trigo seca picada.

Ejecución Preparación, amasado, aplicación y secado de acuerdo con el manual del sistema.

Control Espesor, adherencia, continuidad y fisuración.

Referencia técnica Manual Construcción con Quincha Liviana, página 21.

06.01.03 REVOQUE FINO DE TERMINACIÓN

Descripción Revoque fino aplicado por ambas caras del muro, con espesor de 0,3 cm por cara.

Materiales y componentes Tierra arcillosa de mediana plasticidad, arena de río y paja tamizada con tamaño máximo de 0,3 cm.

Ejecución Se aplicará sobre revoque grueso seco y estable, con terminación fratasada fina, textura homogénea y color tierra claro natural.

Control Espesor, uniformidad, adherencia y terminación superficial.

Referencia técnica Manual Construcción con Quincha Liviana, página 21.

06.01.04 MALLA ELECTROSOLDADA PARA QUINCHA

Descripción Malla electrosoldada dispuesta en ambas caras del muro.

Materiales y componentes Trama cuadrada 15 x 15 cm, alambre de 0,42 cm de espesor y protección anticorrosiva.

Ejecución La malla se fijará de forma continua al entramado, con traslapos mínimos de 10 cm, fijaciones cada 15 cm y refuerzos adicionales en esquinas, vanos y cambios de plano.

Control Trama, diámetro, protección, tensión, continuidad y fijaciones.

Referencia técnica Manual Construcción con Quincha Liviana, página 20.

06.01.05 RELLENO DE PAJA CON BARBOTINA

Descripción Relleno interior de Quincha Liviana Húmeda con densidad aproximada de 600 kg/m³.

Materiales y componentes Paja de trigo aglomerada con barbotina de tierra arcillosa.

Ejecución Colocación homogénea entre los elementos del entramado, evitando vacíos y compactaciones incompatibles con el sistema.

Control Homogeneidad, densidad, secado y continuidad del relleno.

Referencia técnica Manual Construcción con Quincha Liviana, página 20.

06.02.01 CELOSÍA EXTERIOR DE MADERA

Descripción Cerramiento abierto compuesto por montantes de Pino Radiata cepillado y vanos libres entre elementos.

Materiales y componentes Listones de Pino Radiata Arauco Cepillado o técnicamente equivalente, sección 19 x 90 mm y humedad aproximada de 15 %, colocados verticalmente con separación libre de 45 mm. Se utilizarán tornillos galvanizados o inoxidables y terminación pigmentada para exterior.

Ejecución Los montantes se instalarán alineados, aplomados y con fijaciones aptas para exposición exterior.

Control Modulación, alineación, plomo, estabilidad y terminación.

Referencia técnica Familia de montante de muro cortina y ficha Arauco Cepillado de Pino Radiata.

07 CUBIERTAS Y HOJALATERÍAS

07.01.01 CUBIERTA METÁLICA ONDULADA ZINC ALUM

Descripción Cubierta de plancha de acero acanalada con avance útil de 1.020 mm y altura de onda de 18 mm.

Materiales y componentes Panel Ondulado CN-1020 de Cubiertas Nacionales o técnicamente equivalente, de acero Zincalum AZ150 conforme a ASTM A792 M08, espesor nominal de 0,50 mm, avance útil de 1.020 mm y largos continuos según cada faldón.

Ejecución Los traslapos, fijaciones, apoyos, sellos y remates se ejecutarán conforme a la ficha técnica del panel. Se utilizarán tornillos con golilla de neopreno. La terminación será prepintada color gris grafito, equivalente aproximado a RAL 7016.

Control Espesor, recubrimiento, pendiente, continuidad, fijaciones, traslapos y estanqueidad.

Referencia técnica Perfil ondulado CN 1020 de Cubiertas Nacionales o técnicamente equivalente.

07.02.01 REMATE PERIMETRAL DE CUBIERTA

Descripción Remate de acero Zincalum prepintado de 0,50 mm, desarrollo mínimo de 300 mm, plegado según geometría de cubierta, traslapos mínimos de 150 mm y fijaciones mediante tornillos con golilla de neopreno.

07.02.02 GOTERÓN METÁLICO

Descripción Goterón de acero Zincalum de 0,50 mm, desarrollo mínimo de 100 mm, vuelo de 20 mm respecto del paramento y continuidad mediante traslapos sellados de 100 mm.

08 PUERTAS Y CARPINTERÍAS

08.01.01 PUERTA DE PINO RADIATA 80 X 210 CM

Descripción Puerta simple de Pino Radiata, hoja de 80 x 210 cm.

Materiales y componentes Puerta Moldupanel Italia de Pino Radiata, 80 x 210 cm, o técnicamente equivalente. Marco de Pino Radiata de 42 x 90 mm, tres bisagras Häfele de 3 1/2 pulgadas o equivalentes, cerradura tubular y manillas tipo palanca de acero inoxidable. Terminación con impregnante pigmentado color natural.

Ejecución Instalación con tres bisagras y separación inferior de 5 mm respecto del nivel de piso terminado.

Control Dimensiones, plomo, nivel, holguras, apertura, cierre y funcionamiento de herrajes.

Referencia técnica Ficha de producto Moldupanel y antecedentes de la familia de puerta del modelo BIM.

08.02.01 VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO NEGRO 40 X 120 CM

Descripción Ventana proyectante de una hoja, de 40 x 120 cm, con marco y hoja de aluminio negro, instalada en muros de quincha exteriores. El proyecto considera 2 unidades.

Materiales y componentes Perfilería de aluminio de aleación AA6063, temple T5, con acabado negro lacado o anodizado, o técnicamente equivalente. Vidrio monolítico de 4 mm de espesor. Burletes de EPDM, sellos perimetrales de silicona neutra negra, brazos proyectantes y manilla del mismo sistema.

Ejecución Fabricación a medida e instalación por el proveedor. La ventana se fija al bastidor de madera del muro con tornillos inoxidables y se sella perimetralmente. Se instala con alféizar a 0,90 m del nivel de piso terminado.

Control Dimensiones, escuadra, plomo, nivel, hermeticidad, apertura, cierre y funcionamiento de brazos y manilla. Verificación del color negro uniforme en marco y hoja.

Referencia técnica Ventanas de aluminio a medida de DMC Ventanas de Aluminio (Talca), o técnicamente equivalente, y antecedentes de la familia de ventana del modelo BIM.

09 TERMINACIONES

09.01.01 PROTECCIÓN DE MADERA EXTERIOR

Descripción Las superficies se lijarán y limpiarán antes de aplicar preservante fungicida e insecticida y tres manos de impregnante o lasur pigmentado con protección UV, color roble natural. Se realizará mantención preventiva cada tres años. No se utilizarán barnices transparentes en elementos expuestos al exterior.

09.01.02 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

Descripción Las piezas metálicas no galvanizadas se limpiarán mecánicamente y recibirán una mano de imprimante anticorrosivo rico en zinc y dos manos de esmalte de terminación, con espesor seco total mínimo aproximado de 120 µm.

10 ARTEFACTOS SANITARIOS

10.01.01 INODORO DE LOZA VITRIFICADA

Descripción Inodoro de loza vitrificada a muro con sistema de doble descarga.

Materiales y componentes Inodoro Fanaloza New Valencia a Muro o técnicamente equivalente, taza CS0010241301CV, tanque CS0443311301B0 y asiento SP0095111301BO. Sistema Dual Flush de 4,1 y 6 L. Botón dual redondo universal cromado Fanaloza, código SP0027033061CF. Incluye fitting, goma de unión y pernos de anclaje. Se complementará con llave angular 1/2 x 1/2 pulgada HE HE y flexible 1/2 x 15/16 pulgada HI HI de 30 cm.

Ejecución Instalación, conexión, sellado y pruebas de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante y el proyecto sanitario.

Control Fijación, nivel, estanqueidad, descarga y ausencia de filtraciones.

Referencia técnica Catálogo Fanaloza consignado en los antecedentes del proyecto.

10.01.02 LAVAMANOS CON PEDESTAL

Descripción Lavamanos de loza vitrificada de 5,4 L con pedestal.

Materiales y componentes Lavamanos Ciro Fanaloza de 5,4 L, código SSP165861301CF, con pedestal SS0066031301CF, o técnicamente equivalente. Grifería monomando Cádiz Fanaloza, código SGLV11753061CF, cromada, con ahorro de agua y aireador.

Ejecución Instalación, fijación, conexión, sellado y pruebas conforme al proyecto sanitario.

Control Nivel, estabilidad, estanqueidad, desagüe y funcionamiento de la grifería.

Referencia técnica Catálogo Fanaloza consignado en los antecedentes del proyecto.

10.01.03 LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE

Descripción Lavaplatos de sobreponer con escurridor, dimensión de referencia 80 x 50 x 14,5 cm, dispuesto sobre mueble base de 800 x 600 mm.

Materiales y componentes Lavaplatos Fanaloza de sobreponer, código JHSM2614DE11CF, acero inoxidable de 0,60 mm, dimensiones 80 x 50 x 14,5 cm, escurridor derecho y desagüe de 70 mm, o técnicamente equivalente. Grifería monomando New Barcelona Fanaloza, código SGLP70145151CF, de acero inoxidable, con ahorro de agua y conducción libre de plomo.

Ejecución Instalación, fijación, sellado y conexiones conforme al proyecto sanitario.

Control Estabilidad, nivel, sellos, desagüe y ausencia de filtraciones.

Referencia técnica Catálogo Fanaloza consignado en los antecedentes del proyecto.

10.01.04 BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE

Descripción Bebedero refrigerado de columna FAMAVA BAG-40, fabricado en Chile, apto para uso interior o exterior y dimensionado para atender aproximadamente a 40 personas por hora.

Materiales y componentes Bebedero de agua FAMAVA BAG-40, fabricado en Chile, o técnicamente equivalente. Estructura de acero inoxidable, depósito de acero inoxidable AISI 304L, dos grifos de presión de latón cromado para chorro y vaso, filtro purificador interno y agua refrigerada a aproximadamente 5 °C. Dimensiones 320 x 320 x 1.120 mm, peso 15 kg, producción aproximada para 40 personas por hora, alimentación de 220 V, 50 Hz y potencia de 130 W. La conexión de agua incorporará reductor de presión y el desagüe se conectará mediante sifón.

Ejecución Se instalará sobre una base firme y nivelada, con conexión de agua provista de reductor de presión, desagüe mediante sifón y alimentación eléctrica de 220 V. La puesta en marcha se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Control Se verificará la fijación, estanqueidad de las conexiones, funcionamiento de los dos grifos, filtro, desagüe, enfriamiento del agua y seguridad eléctrica.

Referencia técnica Ficha técnica del bebedero de agua FAMAVA BAG-40.

11 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

11.01.01 BANCA EXTERIOR

Descripción Banca exterior sin respaldo, de fabricación local a pedido, de 2,50 m de largo, 0,40 m de ancho y 0,45 m de altura. Se consideran cinco unidades.

Materiales y componentes Estructura de perfil de acero ASTM A500 de 100 x 50 x 3 mm, con galvanizado en caliente y terminación de pintura electrostática de poliéster para exterior sin plomo. Asiento de tablones de Pino Radiata cepillado e impregnado, de 1 1/2 x 4 pulgadas, con lasur pigmentado con protección UV, ensamblados con pernos galvanizados. Dimensiones, perfiles y uniones según esta especificación.

Ejecución Cada banca se fabricará completamente armada y se fijará al radier mediante anclajes adecuados a la estructura y a las cargas de uso.

Control Se controlarán dimensiones, nivelación, estabilidad, fijaciones, galvanizado, pintura de terminación, impregnación y condición de los tablones de madera.

Referencia técnica Fabricación local a pedido según esta especificación y la familia SITIO_Banca_acero galvanizado y madera del modelo BIM. Referencia de diseño: banca modelo Plaza de Mobiliario Urbano Metropolitano.

11.01.02 BICICLETERO METÁLICO

Descripción Bicicletero antivandálico individual tipo U invertida Rabke TB170, de fabricación o suministro nacional. Se consideran cinco unidades, con capacidad para una bicicleta por unidad.

Materiales y componentes Tubo de acero de 1 1/2 pulgadas y 2 mm de espesor, con plancha de acero de 3 mm. Dimensiones 0,65 x 0,10 x 0,75 m, peso aproximado de 3 kg y terminación anticorrosiva apta para exterior.

Ejecución Instalación mediante flange con pernos de anclaje sobre pavimento resistente o mediante fundación de hormigón, de acuerdo con la ficha del fabricante. Se mantendrá separación suficiente para asegurar el acceso y maniobra de las bicicletas.

Control Se controlarán dimensiones, alineación, estabilidad, terminación anticorrosiva, fijaciones y separación entre unidades.

Referencia técnica Ficha técnica del bicicletero U invertida Rabke TB170.

12 PAISAJISMO Y EXTERIORES

12.01.01 PATIO CENTRAL

Descripción Patio central compuesto por base granular compactada de 15 cm y terminación de maicillo estabilizado de 5 cm, con confinamiento perimetral y encuentros nivelados con los accesos.

12.02.01 ESPECIES VEGETALES

Descripción Se utilizarán quillay, maitén y gramíneas nativas de bajo consumo hídrico. Los árboles se suministrarán con altura entre 1,50 y 2,00 m, sustrato vegetal mejorado de 40 cm, riego por goteo y dos tutores por ejemplar. Se considerará mantención durante doce meses.

13 IMPERMEABILIZACIONES Y SELLOS

13.01.01 BARRERA DE HUMEDAD BAJO RADIER

Descripción Barrera de polietileno de 0,20 mm, colocada sobre base nivelada, con traslapos mínimos de 30 cm sellados con cinta impermeable y retornos verticales de 15 cm.

13.01.02 BARRERA CAPILAR ENTRE MADERA Y HORMIGÓN

Descripción Banda continua de EPDM de 1,5 mm, con ancho 20 mm mayor que la pieza de madera, fijación puntual y continuidad completa en esquinas y encuentros.

13.01.03 SELLOS DE ENCUENTROS EXTERIORES

Descripción Sellador elástico de poliuretano o polímero híbrido resistente a rayos UV, aplicado sobre cordón de respaldo de polietileno. La junta tendrá una proporción ancho-profundidad aproximada de 2:1, imprimante cuando lo exija el fabricante y color concordante con la terminación.

14 INSTALACIONES

14.01.01 INSTALACIÓN SANITARIA

Descripción La distribución de agua potable se ejecutará en tubería PPR de 20 y 25 mm. Las descargas se ejecutarán en PVC sanitario de 50 mm para artefactos y 110 mm para inodoros y colectores, con ventilaciones de 75 o 110 mm. Se considera conexión a la red pública y, cuando esta no exista, estanque séptico con sistema de infiltración, conforme al proyecto sanitario.

Ejecución La instalación será ejecutada conforme al RIDAA y al proyecto de la especialidad.

Control Pruebas de presión, escurrimiento, estanqueidad y recepción sanitaria.

14.02.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Descripción Se considera empalme monofásico de 220 V y 40 A, tablero con protección general, interruptores diferenciales de 30 mA y circuitos independientes para iluminación, enchufes y bebedero. Las canalizaciones serán de PVC, los conductores de cobre y la puesta a tierra se ejecutará conforme a los pliegos RIC de la SEC. El circuito del bebedero considerará una carga de 130 W a 220 V.

Ejecución La instalación será ejecutada conforme a la reglamentación de la SEC y al proyecto de la especialidad.

Control Continuidad, aislación, protecciones, puesta a tierra, polaridad y certificación de la instalación.

ANEXO TABLA MAESTRA DE KEYNOTES VIGENTES

Los códigos de esta tabla constituyen el sistema vigente para las EETT y los Keynotes de Revit del proyecto Pausa Maule.

Código	Partida o descripción	Material o elemento Revit
01.01.01	Instalación de faenas	Instalación de faenas
01.02.01	Trazado y niveles	Trazado y niveles
02.01.01	Excavaciones	Excavación
02.02.01	Rellenos y compactación	Relleno granular compactado
03.01.01	Zapata aislada de hormigón armado	Hormigón H25 con fibra / Acero A630-420H
04.01.01	Radier interior de hormigón armado 15 cm	Hormigón H25 con microfibra
04.02.01	Terminación superficial de hormigón pulido	Sikafloor-3 QuartzTop / Hormigón pulido
05.01.01	Pilar estructural de madera laminada	Hilam MLE 20c 130 x 130 mm
05.01.02	Viga estructural cepillada de Pino Radiata 2 x 8	Arauco Premium MSD G2 41 x 185 mm
05.01.03	Elemento de Pino Radiata 2 x 4	Pino Radiata cepillado 41 x 90 mm
05.02.01	Estructura secundaria de muro	MT_MADERA ESTRUCTURAL Pino Radiata 45x94mm
06.01.01	Muro exterior de quincha liviana húmeda	MURO EXT QUINCHA 12cm
06.01.02	Revoque grueso de tierra	MT_TIERRA QUINCHA
06.01.03	Revoque fino de terminación	Revoque fino de tierra
06.01.04	Malla electrosoldada para quincha	Malla electrosoldada
06.01.05	Relleno de paja con barbotina	MT_TIERRA QUINCHA
06.02.01	Celosía exterior de madera	Pino Radiata cepillado 19 x 90 mm
07.01.01	Cubierta metálica ondulada Zinc Alum	Panel Ondulado CN-1020 Zincalum AZ150
07.02.01	Remate perimetral de cubierta	Remate Zincalum prepintado 0,50 mm
07.02.02	Goterón metálico	Goterón Zincalum 0,50 mm
08.01.01	Puerta de Pino Radiata 80 x 210 cm	Puerta Moldupanel Italia / Herrajes Häfele
08.02.01	Ventana proyectante de aluminio negro 40 x 120 cm	Ventana de aluminio negro / DMC Ventanas de Aluminio
09.01.01	Protección de madera exterior	Impregnante pigmentado exterior
09.01.02	Protección de elementos metálicos	Sistema anticorrosivo
10.01.01	Inodoro de loza vitrificada	Fanaloza New Valencia a Muro
10.01.02	Lavamanos con pedestal	Fanaloza Ciro / Monomando Cádiz
10.01.03	Lavaplatos de acero inoxidable	Fanaloza JHSM2614DE11CF / New Barcelona
10.01.04	Bebedero de acero inoxidable	FAMAVA BAG-40
11.01.01	Banca exterior	Banca de acero galvanizado y madera, fabricación local
11.01.02	Bicicletero metálico	Rabke TB170
12.01.01	Patio central	Maicillo estabilizado

Código	Partida o descripción	Material o elemento Revit
12.02.01	Especies vegetales	Vegetación nativa
13.01.01	Barrera de humedad bajo radier	Polietileno 0,20 mm
13.01.02	Barrera capilar entre madera y hormigón	Banda EPDM 1,5 mm
13.01.03	Sellos de encuentros exteriores	Sellador elástico exterior
14.01.01	Instalación sanitaria	Sistema sanitario PPR y PVC
14.02.01	Instalación eléctrica	Sistema eléctrico monofásico 220 V