LISTADO DE PARÁMETROS COMPARTIDOS

PAUSA MAULE · HABITÁCULO CICLISTA · NDI 2 · ANTEPROYECTO

01 PARÁMETROS A REVISAR, COMPLETAR O INCORPORAR

NOMBRE / ACCIÓN	TIPO DE DATO / VÍNCULO	DISCIPLINA	CATEGORÍAS	MOTIVO / ESTADO
IsExternal	Reutilizar definición existente · Sí/No · Instancia	Arquitectura	Muros (incluye muros cortina) y puertas	Sí en los 17 muros (11 de quincha y 6 de muro cortina, en tipo e instancia) y en la cubierta; las 2 puertas, interiores de baños, quedan en No.
LoadBearing	Reutilizar definición existente · Sí/No · Tipo (entero)	Arquitectura / Estructuras	Pilares, armazón y cimentación	Se define a nivel de tipo, no de instancia. Vale 1 en Pilares (130X130), Armazón (2"X8" Cepillada y 2"X4" Cepillada) y Fundación aislada. No está vinculado a Muros.
PM_AnchoLibrePaso	Nuevo, si falta equivalente · Longitud (mm) · Instancia	Arquitectura	Puertas	Vinculado a Puertas (instancia, Longitud); sin valores aún. Revisión del diseño: comprueba paso libre real, no ancho nominal.
PM_SentidoApertura	Nuevo, si falta equivalente · Texto · Instancia	Arquitectura	Puertas	Vinculado a Puertas (instancia, Texto); sin valores aún.
PM_ResolucionEsquina	Nuevo, si falta equivalente · Texto · Instancia	Arquitectura	Montantes de muro cortina	Vinculado a Montantes de muro cortina (instancia, Texto); sin valores aún.
Campos NDI2 de detalle para Cimentación	Nuevo, solo si se requiere · Texto · Tipo	Estructuras	Cimentación estructural	Hoy la fundación solo usa NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion. Dimensión, resistencia y emplantillado quedarían como campos propios únicamente si el expediente los exige.
NDI2_* para Ventanas, Aparatos sanitarios, Mobiliario y Emplazamiento	Nuevo, solo si se requiere · Texto · Tipo	Arquitectura	Ventanas, Aparatos sanitarios, Mobiliario, Emplazamiento	NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados a Ventanas, Aparatos sanitarios, Mobiliario y Emplazamiento (tipo) y con valores: fichas Fanaloza, FAMAVA y Rabke; banca de fabricación local (EETT cap. 10 y 11); ventana de aluminio negro de DMC Ventanas de Aluminio (EETT 08.02.01).

02 INFORMACIÓN QUE DEBE CONSERVARSE EN EL MODELO

CATEGORÍA	INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) y M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N) (×6). Material real MT_TIERRA_QUINCHA (06.01.01) y MT_MADERA ESTRUCTURAL (05.02.01), documentados vía NDI2_Muro_*.	Coordinación 3D de encuentros con pilares y cubierta.
Rejillas de muro cortina	Modulación confirmada 2×16 (1 línea U, 15 líneas V). Sin tipo de familia.	Revisión del diseño y coordinación de paneles y montantes.
Montantes de muro cortina	19x90mm_PINO RADIATA (×396), material MT_PINO RADIATA_CELOSIA 19X90 (06.02.01). Familia Rectangular Mullion (de sistema, no renombrable). Ficha Arauco incorporada.	Coordinación 3D y diseño de especialidades.
Paneles de muro cortina	Tipo Empty (×192), familia Empty System Panel (de sistema, no renombrable). Sin material: celosía intencional, espacio libre entre montantes.	Revisión del diseño: relación de los recintos con luz, vista y ventilación.
Puertas	Tipo 80x210cm (×2), familia PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA. Material MT_PINO RADIATA PUERTA (08.01.01); MT_ALUMINIO GRAFITO y MT_GENERICO PUERTA declarados sin geometría. Ficha Moldupanel incorporada.	Revisión del diseño e identificación de cada puerta.
Ventanas	Tipo 40x120cm PROYECTANTE (×2), familia VNT_Ventana Simple_1 hoja_ALUMINIO NEGRO. Materiales MT_ALUMINIO NEGRO y MT_VIDRIO (08.02.01). Vidrio monolítico de 4 mm; proveedor DMC Ventanas de Aluminio.	Coordinación 3D con el muro de quincha y control del antepecho.
Pilares estructurales	Tipo 130X130 (×16, b=d=130 mm), familia PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Material MT_PINO RADIATA_PILAR 130X130 (05.01.01); madera laminada Hilam MLE 20c según la EETT.	Coordinación 3D. Sección verificada, no solo el nombre del tipo.
Armazón estructural	2"X8" Cepillada, real 41 x 185 mm (×16) y 2"X4" Cepillada, real 41 x 90 mm (×16), familia VIGA_PINO RADIATA_Rectangular. Materiales MT_PINO RADIATA_VIGA 2X8 (05.01.02) y MT_PINO RADIATA_ELEMENTO 2X4 (05.01.03).	Revisión de jerarquía estructural y coordinación 3D.
Cimentación estructural	FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm (×16), familia FUNDACIÓN AISLADA, material MT_HORMIGON ARMADO (03.01.01). NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados y con valores.	Coordinación 3D: una fundación bajo cada pilar. Cálculo geotécnico pendiente.
Suelos	RADIER_INT_HA_15cm (ficha Melón; 04.01.01) y PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm (ficha Sikafloor-3 QuartzTop, Sika Chile; 04.02.01), terminación de 2 cm.	Coordinar radier y muros; conservar separados soporte y terminación.
Cubiertas	CUBIERTA_ZINC ONDULADO_CN-1020_0.50mm (×4 faldones, pendiente 1,7 %). Material MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM (07.01.01). Plancha de 0,50 mm y altura de onda de 18 mm (NDI2_Cubierta_EspesorPlancha).	Coordinación con estructura de madera.
Habitaciones	9 habitaciones con Nombre, Número, Nivel (todas NPT), Área y Perímetro completos (incluye Pasillo #09, 2,60 m^2). Departamento completo en las 9 habitaciones. Superficie total 79,45 m^2.	Análisis de programa espacial.
Aparatos sanitarios	PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro (×2), PLM_Lavamanos_ceramica_Ciro pedestal (×2) y PLM_Bebedero_acero inoxidable_FAMAVA BAG-40 (×3). Keynotes 10.01.01, 10.01.02 y 10.01.04.	Estimación de cantidades y validación normativa sanitaria.
Mobiliario	MBL_Mueble base cocina_Lavaplatos (×1) y MBL_Mueble base cocina_Melamina (×2). Keynote 10.01.03 en el lavaplatos.	Análisis de programa espacial y cantidades.
Emplazamiento	SITIO_Banca_acero galvanizado y madera (×5; fabricación local a pedido) y SITIO_Bicicletero_acero galvanizado_U invertida TB170 (×5). Keynotes 11.01.01 y 11.01.02.	Capacidad de estacionamiento de bicicletas y descanso exterior.