Listado de parámetros compartidos

PAUSA MAULE · Habitáculo ciclista · NDI 2 · Anteproyecto · Versión 5

ESTADO ACTUALIZADO 20-10-2026: el grupo de parámetros compartidos "Pausa Maule NDI2" está cargado en el archivo Revit HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt (10 parámetros de tipo). NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion están vinculados a Muros, Cubiertas, Suelos, Pilares estructurales, Armazón estructural y Cimentación estructural; las observaciones están al día con los nombres del protocolo DIPBIM. Los 8 campos de detalle siguen en su categoría original.

01 / Parámetros a revisar, completar o incorporar — estado 20-10-2026

Nombre / acción	Tipo de dato / vínculo	Disciplina	Categorías	Motivo / estado 20-10-2026
IsExternal	Reutilizar definición existente · Sí/No · Instancia	Arquitectura	Muros (incluye muros cortina) y puertas	Completado: Sí en los 17 muros (11 de quincha y 6 de muro cortina, en tipo e instancia) y en la cubierta; las 2 puertas, interiores de baños, quedan en No. Resuelto.
LoadBearing	Reutilizar definición existente · Sí/No · Tipo (entero)	Arquitectura / Estructuras	Pilares, armazón y cimentación	Resuelto: vive a nivel de tipo, no de instancia. Vale 1 en Pilares (130X130), Armazón (2"X8" Sin cepillar y 2"X4" Cepillada) y Fundación aislada; ya no hay inconsistencia. No está vinculado a Muros.
PM_AnchoLibrePaso	Nuevo, si falta equivalente · Longitud (mm) · Instancia	Arquitectura	Puertas	Sin cambios: propuesta, no creada en Revit. Revisión del diseño: comprueba paso libre real, no ancho nominal.
PM_SentidoApertura	Nuevo, si falta equivalente · Texto · Instancia	Arquitectura	Puertas	Sin cambios: propuesta pendiente de crear.
PM_ResolucionEsquina	Nuevo, si falta equivalente · Texto · Instancia	Arquitectura	Montantes de muro cortina	Sin cambios: propuesta pendiente de crear.
Campos NDI2 de detalle para Cimentación	Nuevo, solo si se requiere · Texto · Tipo	Estructuras	Cimentación estructural	Hoy la fundación solo usa NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion. Dimensión, resistencia y emplantillado quedarían como campos propios únicamente si el expediente los exige.
NDI2_* para Aparatos sanitarios, Mobiliario y Emplazamiento	Nuevo, solo si se requiere · Texto · Tipo	Arquitectura	Aparatos sanitarios, Mobiliario, Emplazamiento	Categorías modeladas después de la vinculación original. Sus referencias de fabricante (Fanaloza, Reece, Dero, Metalco) están hoy en la EETT (sec. 05 y 07) y en los parámetros nativos del tipo (Fabricante, Modelo, URL).

02 / Información que debe conservarse en el modelo — estado 20-10-2026

Categoría	Información verificada 20-10-2026	Justificación
Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) y M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N) (×6). Material real MT_TIERRA_QUINCHA (MU-01) y MT_MADERA ESTRUCTURAL (MU-02), documentados vía NDI2_Muro_*.	Coordinación 3D de encuentros con pilares y cubierta.
Rejillas de muro cortina	Modulación confirmada 2×16 (1 línea U, 15 líneas V). Sin tipo de familia.	Revisión del diseño y coordinación de paneles y montantes.
Montantes de muro cortina	12.5x100mm_PINO RADIATA (×396), material MT_PINO RADIATA (MA-01). Familia Rectangular Mullion (de sistema, no renombrable). Ficha Arauco incorporada.	Coordinación 3D y diseño de especialidades.
Paneles de muro cortina	Tipo Empty (×192), familia Empty System Panel (de sistema, no renombrable). Sin material: celosía intencional, espacio libre entre montantes.	Revisión del diseño: relación de los recintos con luz, vista y ventilación.
Puertas	Tipo 80x210cm (×2), familia PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA. Material MT_PINO RADIATA PUERTA (PU-01); MT_ALUMINIO GRAFITO y MT_GENERICO PUERTA declarados sin geometría. Ficha Moldupanel incorporada.	Revisión del diseño e identificación de cada puerta.

Categoría	Información verificada 20-10-2026	Justificación
Pilares estructurales	Tipo 130X130 (×16, b=d=130 mm), familia PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Material MT_PINO RADIATA (MA-01, unificado el 30-09-2026); ficha Hilam MLE como referencia de producto glulam.	Coordinación 3D. Sección verificada, no solo el nombre del tipo.
Armazón estructural	2"X8" Sin cepillar (×16) y 2"X4" Cepillada (×16), familia VIGA_PINO RADIATA_Rectangular. Madera dimensionada Arauco, material MT_PINO RADIATA (MA-01).	Revisión de jerarquía estructural y coordinación 3D.
Cimentación estructural	FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm (×16), familia FUNDACIÓN AISLADA, material MT_HORMIGON ARMADO (RA-01). NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados y con valores.	Coordinación 3D: una fundación bajo cada pilar. Cálculo geotécnico pendiente.
Suelos	RADIER_INT_HA_15cm (ficha Melón) y PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm (ficha Sikafloor-3 QuartzTop, Sika Chile). Keynotes RA-01 y RA-02.	Coordinar radier y muros; conservar separados soporte y terminación.
Cubiertas	CUBIERTA_ZINC ONDULADO_10cm (×4 faldones, pendiente 1,7 %). Material MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM (CU-01). Espesor de plancha pendiente.	Coordinación con estructura de madera.
Habitaciones	9 habitaciones con Nombre, Número, Nivel (todas NPT), Área y Perímetro completos (incluye Pasillo #09, 2,60 m²). Departamento completo en 8 de 9 (pendiente solo en Pasillo). Superficie total 79,45 m².	Análisis de programa espacial.
Aparatos sanitarios	PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro (×2), PLM_Lavamanos_ceramica_Ciro pedestal (×2) y PLM_Bebedero_acero inoxidable_Wolfen sensor pie (×3). Keynotes SA-01 a SA-04.	Estimación de cantidades y validación normativa sanitaria.
Mobiliario	MBL_Mueble base cocina_Lavaplatos (×1) y MBL_Mueble base cocina_Melamina (×2). Keynote MO-01.	Análisis de programa espacial y cantidades.
Emplazamiento	SITIO_Banca_acero galvanizado y madera (×5) y SITIO_Bicicletero_acero galvanizado_U (×5). Keynotes EQ-01 y EQ-02.	Capacidad de estacionamiento de bicicletas y descanso exterior.

Cierre en Revit: el grupo "Pausa Maule NDI2" está cargado con 10 parámetros de tipo; los dos generales cubren 6 categorías y los 8 de detalle siguen en Muros, Cubiertas y Suelos. IsExternal y LoadBearing están resueltos (ver tabla 01). Los tres campos PM_ propuestos aún no se han creado en Revit.

Alcance: se mantiene la exclusión de ventanas y muros interiores (no existen en el modelo). Fuentes: Especificación Técnica de Materiales — Pausa Maule (20-10-2026); Tabla NDI Pausa Maule Versión 9 (20-10-2026).